

İÇİNDEKİLER

BAŞBAKANLIK	01
ADALET BAKANLIĞI	03
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI	04
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI	06
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI	07
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI	10
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI	11
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI	12
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI	16
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI	16
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI	20
SAĞLIK BAKANLIĞI	24
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI	26
İL ÖZEL İDARESİ	29
SEKTÖREL İCMAL	41

BAŞBAKANLIK

ANKARA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	Fiziki GERÇEK. %
1	AHLAT KÖYÜ ESKİ CAMİİ PROJE HAZIRLANMASI İŞİ	EĞİTİM	MERKEZ	2017-2017	41.179	39.000	10
2	İMARET CAMİİ VE MEDRESESİNİN RESTORASYONU	EĞİTİM	MERKEZ	2014-2017	1.384.825	109.366	100
3	TAŞMESCİT-SEMAHANE VE MEVLEVİHANE RESTORASYONU	EĞİTİM	MERKEZ	2016-2017	2.816.354	880.915	65
4	GÖLEZ KÖYÜ CAMİİ RESTORASYONU	EĞİTİM	ELDİVAN	2017-2017	431.156	309.783	80
5	BUĞDAYPAZARI CAMİİ WC-ABDEST ALMA YERİ RESTORASYONU	EĞİTİM	MERKEZ	2017-2017	0	0	0
6	ÖRENKÖY IV.MURAT CAMİİ RESTORASYONU	EĞİTİM	ÇERKEŞ	2016-2017	516.550	56.925	100
7	HAYDAR CAMİİ VE TÜRBEŞİ PROJE HAZIRLANMASI	EĞİTİM	ÇERKEŞ	2016-2017	51.006	41.000	30
8	ŞEYH VELED TÜRBEŞİ RESTORASYONU İŞİ	EĞİTİM	ÇERKEŞ	2017-2017	31.090	27.749	1
9	PİR-İ SANİ CAMİİ VE TÜRBEŞİ RESTORASYONU İŞİ	EĞİTİM	ÇERKEŞ	2017-2017	55.978	51.387	1
10	DEMİRCİ ŞEYH (TİMURİ) CAMİİ VE TÜRBEŞİ RESTORASYONU İŞİ	EĞİTİM	ÇERKEŞ	2017-2017	24.644	22.611	1
11	KIZILIBRIK KÖYÜ ESKİ CAMİİ PROJE HAZIRLANMASI	EĞİTİM	ILGAZ	2017-2017	53.175	38.667	45
12	PAŞA SULTAN CAMİİ PROJE HAZIRLANMASI	EĞİTİM	ŞABANÖZÜ	2016-2017	107.127	87.000	100
13	YOLKAYA KÖYÜ CAMİİ RESTORASYONU	EĞİTİM	KORGUN	2017-2017	0	0	0
14	DEMİRCİÖREN KÖYÜ CAMİİ RESTORASYONU	EĞİTİM	KURŞUNLU	2017-2017	284.842	284.842	20
15	HOCA HASAN KÖYÜ CAMİİ RESTORASYONU	EĞİTİM	KURŞUNLU	2017-2017	531.553	424.713	20
16	DAĞÖREN KÖYÜ CAMİİ RESTORASYONU	EĞİTİM	KURŞUNLU	2017-2017	434.756	357.000	65
17	ESKİAHIR KÖYÜ CAMİİ RESTORASYONU	EĞİTİM	KURŞUNLU	2017-2017	510.985	353.091	30
18	KAYI KÖYÜ CAMİİ RESTORASYONU İŞİ	EĞİTİM	ILGAZ	2017-2017	657.838	523.532	5
19	BUĞDAYPAZARI CAMİ PROJE HAZIRLANMASI İŞİ	EĞİTİM	MERKEZ	2017-2017	53.175	38.667	45



Taşmescit Semahane ve Mevliahane Restorasyonu

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇEK. %
1	KONUT-AHIR-İŞYERİ	D.K.H	YAPRAKLI	2013-	1.176.200	108.200	91
2	SARIKAYA AFET KONUTLARI	KONUT	YAPRAKLI	2008-	4.545.010	852.500	81
3	ADA İÇİ YOL	D.K.H	YAPRAKLI	2016-2017	292.000	0	100
4	İÇME SUYU KANALİZASYON ÇEVRE DÜZENLEME	D.K.H	YAPRAKLI	2016-	140.760	35.535	75
5	İNANDIK KÖYÜ İMARA ESAS ETÜT İŞİ VE İMAR PLANI İŞİ	D.K.H	MERKEZ	2017-	31.000	31.000	0

(*) Diğer Kamu Hizmetleri

ADALET BAKANLIĞI

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇEK. %
1	ORTA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU	D.K.H	MERKEZ	2017-2019	21.000.000	1.200.000	0

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇEK. %
1	YAKINKENT OSB (593 Ha)	D.K.H	MERKEZ	2013-2020	80.729.000	3.000.000	19
2	ŞABANÖZÜ OSB HİZMET BİNASI	D.K.H	ŞABANÖZÜ	2016-2019	4.050.000	500.000	0
3	ORTA OSB (97 Ha)	D.K.H	ORTA	2017-2020	16.878.000	5.000	0
4	ÇERKEŞ OSB 2.ETAP (49 Ha)	D.K.H	ÇERKEŞ	2015-2018	7.314.000	3.000.000	10



Yakın Kent Organize Sanayi Bölgesi



Çankırı Yakın-Kent OSB'nin ilk yatırımcısı olan ve Japonya'nın ilk yerel lastik üreticisi Sumitomo Rubber Industries firması ile Abdulkadir Özcan Lastik AŞ arasında kurulan ortaklığa ait taşıt lastik üretim tesisi faaliyete geçmiş bulunmakta olup, 14 Ekim 2015 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın teşrifleriyle resmi açılışı yapılmıştır



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

İLBANK ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	Fiziki GERÇEK. %
1	YAYLAKENT İÇMESUYU (Depo)	D.K.H	ORTA	2016-2017	428.000	426.000	100
2	ÇERKEŞ İÇMESUYU İNŞAATI	D.K.H	ÇERKEŞ	2017-2018	10.217.000	3.273.000	25
3	İÇMESUYU KESİN PROJE	D.K.H	ÇERKEŞ	2017-2017	83.000	83.000	100
4	ILGAZ KANALİZASYON YAĞMUR SUYU PROJESİ	D.K.H	ILGAZ	2017-2017	87.000	87.000	100
5	KURŞUNLU KANALİZASYON YAĞMUR SUYU PROJESİ	D.K.H	KURŞUNLU	2016-2017	57.000	57.000	100
6	İÇMESUYU KESİN PROJE	D.K.H	KURŞUNLU	2017-2017	80.000	80.000	10
7	KIZILIRMAK KANALİZASYON KESİN PROJE	D.K.H	KIZILIRMAK	2017-2017	29.000	29.000	25
8	ÇARDAKLI-HARİTA	D.K.H	ATKARACALAR	2017-2017	158.000	158.000	10

TAPU VE KADASTRO I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	Fiziki GERÇEK. %
1	MODERNİZASYON PROJESİ 22-a UYGULAMASI (27 BİRİM)	D.K.H	ŞABANÖZÜ	2017-2018	1.650.170	1.650.170	30

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇEK. %
1	MERKEZ ESKİ SGK BİNASININ BAKIM VE ONARIM İŞİ	D.K.H	MERKEZ	2017-2017	101.250	101.250	100
2	KREDİ VE YURT MÜDÜRLÜĞÜ A-B-C BLOKLARI ÇEVRE DÜZ. İŞİ	D.K.H	MERKEZ	2017-2017	363.000	363.000	100
3	E TİPİ CEZA İNFAZ KURUMUNA AİT MUHTELİF MAHAL DÖŞEME KAPLAMA İŞİ	D.K.H	MERKEZ	2017-2017	81.000	81.000	100
4	İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜD.DIŞ CEPTTE ISI YALITIM VE DOĞALGAZ YAP.İŞİ	D.K.H	ÇERKEŞ	2017-2017	116.000	116.000	100

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

TEİAŞ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇEK. %
1	KURŞUNLU TM TEVSİLAT (380 kV'luk iletim tesisi)	ENERJİ	KURŞUNLU	2014-2018	8.300.000	300.000	98
2	KURŞUNLU-ÇANKIRI EİH YENİLEME	ENERJİ	MUHTELİF	2015-2018	156.000	0	0

MTA ORTA ANADOLU III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇEK. %
1	ORTA ANADOLU TERSİYER HAVZALARI ENDÜSTRİYEL TUZ ARAMALARI	MADENCİLİK	MUHTELİF	2017-2017	3.076.000	3.076.000	0
2	ÇANKIRI-KARABÜK NEOJEN HAVZASI KÖMÜR ARAMALARI	MADENCİLİK	MUHTELİF	2017-2017	8.721.000	8.721.000	10
3	ÇANKIRI VE CİVARI JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI	MADENCİLİK	MUHTELİF	2017-2017	1.590.000	1.590.000	32
4	ARAZİ UYGULAMALARI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARİ	MADENCİLİK	MUHTELİF	2017-2017	10.000	10.000	0
5	PALEOSEN-EOSEN TERMAL MAKSİMUM (PETM) OLAYININ ANA.JEOKİMYASAL-FAUNAL	MADENCİLİK	MUHTELİF	2017-2017	87.000	87.000	0
6	ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASI EOSEN-OLİGOSEN STRATİGRAFİSİ VE PALEOCOĞRAFYASI	MADENCİLİK	MUHTELİF	2017-2017	99.000	99.000	0

ENERJİSA ÇANKIRI İL DAĞITIM OPERASYON MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇEK. %
1	ÇANKIRI İLÇELERİ MUHTELİF KETLER	ENERJİ	MERKEZ	2017-2017	2.322.342	2.322.342	62
2	ELDİVAN SEYDİKÖY BAĞÇELER MEVKİİ TR TES.	ENERJİ	ELDİVAN	2017-2017	323.706	323.706	96
3	ELDİVAN SEYDİKÖY GÖLET MEVKİİ TR TES.	ENERJİ	ELDİVAN	2017-2017	135.572	135.572	100
4	ŞABANÖZÜ BULGURCU KÖYÜ AG-YG ELEK.TES.	ENERJİ	ŞABANÖZÜ	2017-2017	329.864	329.864	93
5	ORTA KARAAĞAÇ KÖYÜ AG-YG ELEK. TE.	ENERJİ	ORTA	2017-2017	353.972	353.972	100
6	KURŞUNLU YEŞİLÖZ KÖYÜ AG-YG ELEK. TES.	ENERJİ	KURŞUNLU	2017-2017	399.715	399.715	100
7	ILGAZ MÜLAYİM YENİCE KÖYÜ AG-YG ELEK. TES.	ENERJİ	ILGAZ	2017-2017	222.727	222.727	100
8	MERKEZ K-10 KAVŞAĞI AG-YG-AYD ELEK. TES.	ENERJİ	MERKEZ	2017-2017	850.842	850.842	51
9	MERKEZ ATATÜRK CADDESİ AG-YG ELEK. TES.	ENERJİ	MERKEZ	2017-2017	2.334.620	2.334.620	83
10	MERKEZ POLİS OKULU YG ELEK. TESİSİ	ENERJİ	MERKEZ	2017-2017	176.768	176.768	100
11	MERKEZ AŞİYAN KAVŞAĞI AG-YG ELEK.TES.	ENERJİ	MERKEZ	2017-2017	444.663	444.663	22
12	ILGAZ KAYI KÖYÜ AG-YG ELEK.TES.	ENERJİ	ILGAZ	2017-2017	329.784	329.784	100
13	ILGAZ AKTAŞ KÖYÜ AG-YG ELEK. TES.	ENERJİ	ILGAZ	2017-2017	454.939	454.939	100
14	ILGAZ BÜKCÜK KÖYÜ AG-YG ELK.TES.	ENERJİ	ILGAZ	2017-2017	248.060	248.060	0
15	KURŞUNLU HAYVANCILIK BÖL.ELEK. TES.	ENERJİ	KURŞUNLU	2017-2017	480.309	480.309	100

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇEK. %
16	ATKARACALAR BOZKUŞ KÖYÜ AG-YG ELEK. TES.	ENERJİ	ATKARACALAR	2017-2017	116.188	116.188	100
17	ILGAZ YUKARI MAH. İLAVE TRAFİKO TESİSİ	ENERJİ	ILGAZ	2017-2017	57.072	57.072	100
18	MERKEZ DEPOÇULAR BÖL.AG-YG AYD ELEK. TES.	ENERJİ	MERKEZ	2017-2017	635.102	635.102	37
19	MERKEZ PANORAMA BÖL.AG-YG-AYD ELEK. TES.	ENERJİ	MERKEZ	2017-2017	3.626.582	3.626.582	83
20	MERKEZ AYANSU EVLERİ İLAVE TRAFİKO TESİSİ	ENERJİ	MERKEZ	2017-2017	216.688	0	0
21	MERKEZ YUNUS AVM YANI TRAFİKO TESİSİ	ENERJİ	MERKEZ	2017-2017	1.051.971	1.051.971	43
22	MERKEZ HÜKÜMET KONAĞI MBK TESİSİ	ENERJİ	MERKEZ	2017-2017	84.935	84.935	0
23	ELDİVAN TR1505-TR1506 BÖL.ELEK.TES.	ENERJİ	ELDİVAN	2017-2017	363.853	363.853	0
24	ŞABANÖZÜ KSS İLAVE TRAFİKO TESİSİ	ENERJİ	ŞABANÖZÜ	2017-2017	371.814	371.814	0
25	KIZILIRMAK KARALLI KÖYÜ TR1 AG-YG ELK TES.	ENERJİ	KIZILIRMAK	2017-2017	367.629	367.629	93
26	KIZILIRMAK KARALLI KÖYÜ AŞAĞI MH AG-YG ELK TES.	ENERJİ	KIZILIRMAK	2017-2017	254.019	254.019	93
27	KIZILIRMAK KARALLI KÖYÜ YENİ YER BÖL ELK TES.	ENERJİ	KIZILIRMAK	2017-2017	213.522	213.522	99
28	KORGUN ALPSARI KÖYÜ AG-YG ELK TES.	ENERJİ	KORGUN	2017-2017	374.980	374.980	78
29	KORGUN KARATEKİN KÖYÜ AG-YG ELK TES.	ENERJİ	KORGUN	2017-2017	398.664	398.664	84
30	KORGUN DOĞU MH AG-YG ELK PRJ.	ENERJİ	KORGUN	2017-2017	329.108	329.108	60
31	KORGUN MARUF KÖYÜ AG-YG-ELEK.TES.	ENERJİ	KORGUN	2017-2017	300.171	300.171	0
32	MERKEZ SATIYÜZÜ KÖYÜ AG-YG ELK PRJ.	ENERJİ	MERKEZ	2017-2017	488.120	488.120	91
33	YAPRAKLI ASM İLAVE TRP PRJ.	ENERJİ	YAPRAKLI	2017-2017	53.474	53.474	64
34	ORTA GÖKÇEÖREN KÖYÜ AG-YG PROJESİ	ENERJİ	ORTA	2017-2017	433.219	433.219	80
35	ORTA CUMHURİYET CADDESİ AG-YG-AYD ELK.TES.	ENERJİ	ORTA	2017-2017	1.437.718	1.437.718	15
36	ÇERKEŞ YONCALI KÖYÜ AG-YG PRJ.	ENERJİ	ÇERKEŞ	2017-2017	317.376	317.376	43
37	ILGAZ İST CD AYD PRJ.	ENERJİ	ILGAZ	2017-2017	635.102	635.102	37
38	BAYRAMÖREN DALKOZ KÖYÜ AG ELEK. TES.	ENERJİ	BAYRAMÖREN	2017-2017	62.029	62.029	0

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇEK. %
1	ÇERKEŞ GENÇLİK MERKEZİ VE TENİS KORTU YAPIMI	EĞİTİM	ÇERKEŞ	2015-2017	2.318.000	191.559	95
2	ORG.İSMAİL HAKKI KARADAYI KAMP EĞT MERK DEP. GÜÇ.	EĞİTİM	MERKEZ	2016-2017	2.340.782	1.724.243	100
3	KAPALI YÜZME HAVUZU DEPREM TESTİ PROJESİ	EĞİTİM	MERKEZ	2016-2017	18.400	18.400	100
4	KURŞUNLU GENÇLİK MERKEZİ ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ	EĞİTİM	MERKEZ	2017-	0	0	0



Çerkeş İlçesi Gençlik Merkezi ve Tenis Kortu

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇEK. %
1	BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PRJ. (314 da.)	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	35.000	35.000	100
2	HAYVAN HAST.VE ZARAR.İLE MÜCADELE PRJ. (437.561 baş)	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	67.000	67.000	60
3	ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	40.000	40.000	80
4	SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ (6 tesis)	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	2.000	2.000	75
5	ORGANİK TARIMIN YAY. VE KONT. PROJESİ	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	25.000	25.000	80
6	BİTKİ SAĞLIĞI UYGULAMALARI VE KONTROLÜ PROJESİ	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	110.000	110.000	80
7	GIDA HİZMETLERİ (CARI)	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	26.000	26.000	100
8	HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	117.000	117.000	80
9	ARAZİ DAĞITIM PROJESİ	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	55.000	55.000	75
10	KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PRJ.	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	1.500	1.500	70
11	ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ALAN KORUNMASI PROJESİ	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	52.600	52.600	100
12	KONTROL HİZMET GELİŞTİRME PROJESİ	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	2.000	2.000	75
13	TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	28.500	28.500	80
14	ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	10.000	10.000	65
15	İTRİ VE TIBBİ BİTKİLER İLE BOYA BİTKİLERİ YETİŞ.GEL. PRJ.	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	39.000	39.000	100
16	İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGIN VE KONTROLÜ PROJESİ	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	25.000	25.000	80
17	DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLI BİTKİLERİ KORUMA PROJESİ	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	15.000	15.000	70
18	TARIM ARAZİLERİNİN DEVİR TAKİP SİSTEMİ	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	35.000	35.000	75
19	SULARDA TARIMSAL FAALİYETLER KAY.KİRLİLİĞİN KONTROL PRO.	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	3.000	3.000	82
20	İDARİ KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	1.000	1.000	75



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

ÇANKIRI VALİLİĞİ

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇEK. %
1	YENİ HÜKÜMET KONAĞI VE SOSYAL TESİS YAPIMI	D.K.H	MERKEZ	2012-2018	40.568.000	5.357.599	54
2	HÜKÜMET KONAĞI YAPIMI	D.K.H	KORGUN	2014-2017	3.800.000	1.748.162	99
3	MERKEZ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI İKMAL	D.K.H	MERKEZ	2017-2018	7.825.000	916.795	25
4	HÜKÜMET KONAĞI YAPIMI	D.K.H	ELDİVAN	2017-2019	3.000.000	300.000	0
5	112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ BİNASI YAPIMI	D.K.H	MERKEZ	2017-2019	4.685.000	2.970.424	20
6	POMEM MÜD. ÇELİKTEK PREFABRİK DERSLİK VE KANTİN YAPIMI	D.K.H	MERKEZ	2017-2017	1.889.000	1.889.000	95



Merkez Hükümet Konağı ve Sosyal Tesis İnşaatı



Korgun İlçesi Hükümet Konağı



112 Çağrı Merkezi Binası İnşaatı



İl Emniyet Müdürlüğü İnşaatı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	Fiziki GERÇEK. %
1	ILGAZ DORUK MEKANİK HAT	TURİZM	ILGAZ	2010-2017	12.425.000	1.000.000	99
2	ILGAZ YILDIZTEPE SUNİ KARLAMA SİSTEMİ ELKT. MEK. HAT VE YOL	TURİZM	ILGAZ	2017-2017	11.103.287	2.000.000	50
3	YILDIZTEPE OTOYOL VE ÇEVRE DÜZENLEME	TURİZM	ILGAZ	2015-2017	3.684.000	1.500.000	0
4	YILDIZTEPE TURİZM.BÖL.İÇİNDE YAP.OLAN 2 ADET T TİPİ ASKILI TEL.TES.	TURİZM	ILGAZ	2017-2018	1.900.000	1.900.000	0

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	Fiziki GERÇEK. %
1	TARIM MESLEK LİSESİ	EĞİTİM	MERKEZ	2013-2019	15.000.000	10.000.000	25
2	HAZIM DAĞLI İLKOKULU	EĞİTİM	MERKEZ	2013-2018	3.500.000	1.500.000	25
3	HAZIM DAĞLI ORTAOKULU	EĞİTİM	MERKEZ	2013-2018	3.000.000	1.500.000	26
4	ABDÜLHALİKRENDİ MAHALLESİ ORTAOKULU	EĞİTİM	MERKEZ	2015-2018	7.500.000	3.000.000	5
5	ANADOLU LİSESİ	EĞİTİM	MERKEZ	2015-2018	7.500.000	3.650.000	40
6	ATATÜRK ORTAOKULU	EĞİTİM	MERKEZ	2016-2017	587.640	587.640	100
7	DR. REFİK SAYDAM İLKOKULU	EĞİTİM	MERKEZ	2017-2017	56.000	66.080	100
8	MAREŞAL ÇAKMAK ORTAOKULU	EĞİTİM	MERKEZ	2017-2017	87.190	87.190	100
9	NEVZAT AYAZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ	EĞİTİM	MERKEZ	2017-2017	50.000	37.642	100
10	16 DERSLİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 200 ÖĞRENCİ PANSİYON	EĞİTİM	MERKEZ	2016-2019	14.300.000	1.500.000	0
11	ŞH.ERDEM ÖZTÜRK MESLEK TEKNİK.AN.LİS. (Kız Meslek)	EĞİTİM	MERKEZ	2017-2017	50.000	94.400	100
12	4 DERSLİKLİ ANAOKULU	EĞİTİM	MERKEZ	2016-2018	1.500.000	1.500.000	15
13	CUMHURİYET İLKOKULU	EĞİTİM	MERKEZ	2017-2017	37.465	37.465	100
14	MEHMETÇİK İLKOKULU	EĞİTİM	MERKEZ	2017-2017	59.000	59.000	100

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇEK. %
15	ORG.İSMAİL HAKKI KARADAYI İLKOKULU	EĞİTİM	MERKEZ	2017-2017	47.790	47.790	100
16	İSTİKLAL ANAOKULU	EĞİTİM	MERKEZ	2017-2017	40.000	40.000	0
17	30 AĞUSTOS İLKOKULU	EĞİTİM	MERKEZ	2017-2017	50.000	57.761	100
18	30 AĞUSTOS ORTAOKULU	EĞİTİM	MERKEZ	2017-2017	50.000	110.743	100
19	15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ	EĞİTİM	MERKEZ	2017-2017	60.000	153.990	0
20	ÇANKIRI LİSESİ ÖĞRENCİ PANSİYONU	EĞİTİM	MERKEZ	2017-2017	400.000	245.440	0
21	ŞEHİT KORHAN KURUÇAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ	EĞİTİM	MERKEZ	2017-2017	50.000	95.580	100
22	ŞEHİT MEHMET ATA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ	EĞİTİM	MERKEZ	2017-2017	50.000	50.000	0
23	GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ	EĞİTİM	MERKEZ	2017-2017	150.000	135.582	100
24	CUMHURİYET İLKOKULU	EĞİTİM	ATKARACALAR	2017-2017	150.000	137.942	100
25	ANADOLU LİSESİ	EĞİTİM	ÇERKEŞ	2017-2017	70.000	128.620	70
26	80.YIL CUMHURİYET LİSESİ	EĞİTİM	ÇERKEŞ	2017-2017	150.000	473.180	70
27	ATATÜRK İLKOKULU	EĞİTİM	ÇERKEŞ	2017-2017	312.700	312.700	80
28	ÇERKEŞ 19 MAYIS ÇOK PROGRAMLI ANAOKULU LİSESİ	EĞİTİM	ÇERKEŞ	2017-2017	300.900	300.900	70
29	ELDİVAN 19 MAYIS ÇOK PROGRAMLI ANAOKULU LİSESİ	EĞİTİM	ÇERKEŞ	2017-2017	60.000	60.000	0
30	ILGAZ İMAM HATİP ORTAOKULU	EĞİTİM	ILGAZ	2015-2017	3.000.000	1.500.000	32
31	ILGAZ 100 KİŞİLİK ÖĞRENCİ PANSİYONU	EĞİTİM	ILGAZ	2016-2018	4.500.000	1.000.000	0
32	ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ	EĞİTİM	ILGAZ	2017-2017	929.840	929.840	80
33	EMEL TÜRKOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ	EĞİTİM	ILGAZ	2017-2017	74.930	74.930	100
34	KIZILIRMAK ORTAOKULU	EĞİTİM	KIZILIRMAK	2017-2017	200.000	303.260	100
35	YUKARIALAGÖZ İLKOKULU	EĞİTİM	KIZILIRMAK	2017-2017	30.000	20.060	100
36	KORGUN İLKOKULU	EĞİTİM	KORGUN	2017-2017	50.000	33.040	100
37	KORGUN ANAOKULU	EĞİTİM	KORGUN	2017-2017	70.000	51.920	100
38	TEVFİK FİKRET İLKOKULU	EĞİTİM	KURŞUNLU	2017-2017	300.000	351.640	100
39	HALK EĞİTİM MERKEZİ	EĞİTİM	KURŞUNLU	2017-2017	50.000	77.880	100
40	ATATÜRK ORTAOKULU	EĞİTİM	ORTA	2017-2017	70.000	91.155	100
41	ŞEHİT UHUD KADİR IŞIK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ	EĞİTİM	ORTA	2017-2017	250.000	250.000	0
42	ŞEHİT SERHAT ÖNDER İMAM HATİP ORTAOKULU	EĞİTİM	ŞABANÖZÜ	2017-2017	77.880	77.880	100
43	ŞEHİT MURAT SOMUNCU ORTAOKULU	EĞİTİM	ŞABANÖZÜ	2017-2017	94.282	94.282	100
44	ŞABANÖZÜ 100 KİŞİLİK ÖĞRENCİ PANSİYONU	EĞİTİM	ŞABANÖZÜ	2016-2018	4.500.000	1.000.000	0

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇEK. %
45	24 DERSLİKLİ OKUL YAPIM İŞİ	EĞİTİM	MERKEZ	2017-2018	4.977.000	4.977.000	0
46	HACI MURADI VELİ İMAM HATİP ORTA OKULU	EĞİTİM	MERKEZ	2017-2017	100.000	105.610	100
47	KORGUN ÇPL EĞİTİM BİNASI	EĞİTİM	KORGUN	2017-2017	811.840	811.840	70
48	KORGUN ÇPL PANSİYON BİNASI	EĞİTİM	KORGUN	2017-2017	906.240	906.240	60
49	MERKEZ ŞH. EMRAH ERSOY EML PANNSİYON	EĞİTİM	MERKEZ	2017-2017	940.460	940.460	70
50	ILGAZ İMAM HATİP LİSESİ	EĞİTİM	ILGAZ	2017-2017	929.840	929.840	80
51	YAPRAKLI HALK EĞİTİM MERKEZİ	EĞİTİM	YAPRAKLI	2017-2017	413.000	413.000	80
52	KIZILIRMAK ŞH.REMZİ ASLAN İLKOKULU	EĞİTİM	KIZILIRMAK	2017-2017	324.500	324.500	80
53	ILGAZ İLÇE 8 DERSLİKLİ ORTAOKUL YAPIM İŞİ	EĞİTİM	ILGAZ	2017-	2.977.000	2.977.000	0
54	HAZIM DAĞLI İLKOKUL-ORTAOKULU	EĞİTİM	MERKEZ	2017-2017	162.840	162.840	100
55	ORTA İMAM HATİP LİSESİ VE PANSİYON İNŞAATI	EĞİTİM	ORTA	2017-2017	106.000	106.000	0



Abdulhalik Renda Mahallesi Ortaokulu İnşaatı



Merkez Tarım Meslek Lisesi İnşaatı

KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇEK. %
1	KAMPÜS ALT YAPISI	EĞİTİM	MERKEZ	2009-2018	95.000.000	7.000.000	88
2	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	EĞİTİM	MERKEZ	2009-2018	105.000.000	10.000.000	81
3	MUHTELİF İŞLER	EĞİTİM	MERKEZ	2017-2017	6.250.000	6.250.000	29
4	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	EĞİTİM	MERKEZ	2010-2017	20.000.000	3.000.000	80
5	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	EĞİTİM	MERKEZ	2017-2017	100.000	100.000	0
6	YAYIN ALIMLARI	EĞİTİM	MERKEZ	2017-2017	650.000	650.000	60
7	MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARINA İLAVE ALTYAPI	EĞİTİM	MERKEZ	2017-2018	3.000.000	1.500.000	0



ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

DSİ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇEK. %
BARAJLAR VE SULAMA PROJELERİ							
1	KIZILIRMAK HAMZALI SULAMASI (9.551 Ha)	TARIM	KIZILIRMAK	2009-2018	148.684.530	25.807.339	89
2	ACIÇAY 1.MERHALE PROJESİ (Koyunbaba Barajı)	TARIM	ŞABANÖZÜ				
3	<i>KOYUNBABA BARAJI SULAMASI Depo.; 228.81 Hm³,Sulama; 6.696 Ha.</i>	TARIM	ŞABANÖZÜ	2016-2018	58.742.269	5.500.000	1
4	<i>BARAJ İÇİN MALZEME ALIMI</i>	TARIM	ŞABANÖZÜ	2016-2018	56.831.654	9.500.000	1
5	KIZILIRMAK VADİ SULAMALARI I. MERHALE (TİMARLI SULAMASI 2.KISIM) 12.698 Ha	TARIM	KIZILIRMAK	2015-2018	165.000.000	27.360.108	0
6	KIZLARYOLU BARAJI (Depo:114,56 Hm ³ Sulama: 12.818 Ha.)	TARIM	KURŞUNLU	2017-2020	78.857.978	1.000.000	1



Koyunbaba Barajı Sulaması



Merkez Dereçatı Göleti Sulaması



Hamzalı Sulama İnşaâtı

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇEK. %
ÇANKIRI İÇMESUYU PROJESİ							
7	GÜLDÜRCEK HAVZASI ATIKSU TOPLAMA VE ARITMA TESİSİ	D.K.H	ORTA	2015-2017	2.211.993	30.000	100
8	KURŞUNLU İÇMESUYU TESİSLERİ	D.K.H	KURŞUNLU	2015-2017	12.536.422	770.000	100
GÖLET VE GÖLET SULAMALARI							
9	ÇANKIRI MERKEZ DEREÇATI GÖLETİ	TARIM	MERKEZ	2016-2019	17.050.000	4.010.000	11
10	ÇANKIRI MERKEZ DEREÇATI GÖLETİ SULAMASI	TARIM	MERKEZ	2016-2018	10.182.851	7.676.362	69
11	YAPRAKLI KARACAÖZÜ GÖLETİ SULAMASI EKSIKLERİN GİDERİLMESİ	TARIM	YAPRAKLI	2017-2018	924.715	614.693	66
12	KORGUN DEMİRÇEVRE GÖLETİ	TARIM	KORGUN	2014-2017	5.922.858	1.340.810	84
13	KORGUN DEMİRÇEVRE GÖLETİ SULAMASI	TARIM	KORGUN	2016-2017	2.905.143	1.162.539	88
14	KORGUN YOLKAYA GÖLETİ İKMALİ	TARIM	KORGUN	2017-2018	8.407.651	1.100.000	0
15	KORGUN YOLKAYA GÖLETİ SULAMASI	TARIM	KORGUN	2017-2018	4.244.643	3.310.389	77
16	ŞABANÖZÜ KUTLUŞAR GÖLETİ	TARIM	ŞABANÖZÜ	2015-2018	7.078.775	1.000.000	31
17	ŞABANÖZÜ KUTLUŞAR GÖLETİ SULAMASI	TARIM	ŞABANÖZÜ	2015-2017	3.637.069	2.611.566	100
18	KORGUN KARATEKİN GÖLETİ	TARIM	KORGUN	2015-2017	8.231.290	1.648.576	37
19	KORGUN KARATEKİN GÖLETİ SULAMASI	TARIM	KORGUN	2016-2018	8.168.100	4.722.051	63
20	ORTA KALFAT GÖLETİ İKMALİ	TARIM	ORTA	2017-2018	6.000.000	1.000	0
21	ORTA KALFAT GÖLETİ SULAMASI	TARIM	ORTA	2015-2017	7.234.638	718.048	100
22	ORTA ÖZLÜ GÖLETİ	TARIM	ORTA	2017-2018	38.000.000	1.000	0
23	KURŞUNLU HOCAHASAN GÖLETİ	TARIM	KURŞUNLU	2017-2018	20.000.000	1.000	0
24	KURŞUNLU İĞDİR GÖLETİ	TARIM	KURŞUNLU	2016-2018	12.956.540	3.130.878	27
25	KURŞUNLU İĞDİR GÖLETİ SULAMASI	TARIM	KURŞUNLU	2017-2018	4.000.000	500	0
26	YAPRAKLI PROF.HASAN ZUHURİ SARIKAYA GÖLETİ	TARIM	YAPRAKLI	2017-2018	25.000.000	1.000	0
27	ÇERKEŞ SAÇAK GÖLETİ	TARIM	ÇERKEŞ	2017-2018	7.000.000	1.000	0
TAŞKIN KORUMALAR							
28	ORTA-ÖZLÜ PURÇAY DERESİ	TARIM	ORTA	2015-2017	442.386	81.000	100
29	KURŞUNLU SİVRİCEK YERLEŞİM YERİ VE ARZ. KÖY DERESİ	TARIM	KURŞUNLU	2015-2017	1.269.941	1.152.120	31
30	MERKEZ KUZU KÖYÜ TERSİP BENDİ VE ISLAH SEKİSİ YAPIMI	TARIM	MERKEZ	2017-2018	1.100.000	500	0
31	KURŞUNLU İLÇE MERKEZİ KURUDERE	TARIM	KURŞUNLU	2017-2017	1.500.000	1.000	0

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇEK. %
1	ORMAN KADASTROSU	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	150.000	150.000	67
	ORMAN KORUMA VE YANGINLA MÜCADELE PROJESİ						
2	ORMAN KÖYLERİ ETÜT PLANLAMA PROJESİ	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	15.000	15.000	80
3	İLK MÜDAHALE EKİP BİNASI	TARIM	ILGAZ	2017-2017	350.000	350.000	0
4	SU TANKI	TARIM	MERKEZ	2017-2017	120.000	120.000	100
	AĞAÇLANDIRMA VE TOPRAK MUHAFAZA PROJESİ						
5	YENİ AĞAÇLANDIRMA	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	1.320.000	1.320.000	75
6	AĞAÇLANDIRMA BAKIM	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	450.000	450.000	64
7	REHABİLİTASYON	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	401.000	401.000	42
8	REHABİLİTASYON BAKIM	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	81.880	81.880	55
9	TOPRAK MUHAFAZA TESİS	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	1.200.000	1.200.000	46
10	TOPRAK MUHAFAZA BAKIM	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	976.120	976.120	44
11	ETÜT PROJE	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	4.000	4.000	35
12	FİDAN ÜRETİMİ	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	870.000	870.000	96
13	FİDAN BAKIMI	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	180.000	180.000	50
14	TOHUM ÜRETİMİ	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	44.000	44.000	0
15	MUHTELİF BİNALAR	TARIM	MERKEZ	2017-2017	100.000	100.000	0
16	FİDANLIK TECHİZAT VE EKİPMANLARI	TARIM	MERKEZ	2017-2017	8.000	8.000	100
	ORMAN KORUMA VE İŞLETMECİLİK PROJESİ (Orman Yolu Yapımı)						
17	PLANLAMA	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	70.000	70.000	50
18	APLİKASYON	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	64.800	64.800	100
19	YENİ YOL	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	525.000	525.000	68
20	BÜYÜK ONARIM	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	363.000	363.000	98
21	ÜST YAPI	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	750.000	750.000	30
22	SANAT YAPISI	TARIM	MUHTELİF	2017-2017	416.000	416.000	90
	ORMAN İÇİ DİNLENME YERLERİ						
23	SOSYAL TESİS	TARIM	MERKEZ	2017-2017	200.000	200.000	0
24	SPOR TESİSİ	TARIM	ÇERKEŞ	2017-2017	200.000	200.000	0

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇEK. %
	ORMAN KORUMA VE İŞLETMECİLİK PROJESİ (Orman Koruma)						
25	KUŞ YUVASI	TARIM	MERKEZ	2017-2017	25.000	25.000	0
	FİDAN ÜRETİM PROJESİ						
26	FİDAN ÜRETİMİ	TARIM	MERKEZ	2017-2017	580.000	580.000	100
27	FİDAN BAKIMI	TARIM	MERKEZ	2017-2017	150.000	150.000	50
28	FİDANLIK BİNASI (BO)	TARIM	MERKEZ	2017-2017	75.000	75.000	0
29	DİĞER FİDANLIK TESİSLERİ	TARIM	ÇERKEŞ	2017-2017	500.000	500.000	0
30	FİDANLIK TEÇHİZAT VE EKİPMANLARI	TARIM	MERKEZ	2017-2017	114.000	114.000	75
31	FORKLİFT	TARIM	MERKEZ	2017-2017	200.000	200.000	100

ORMAN VE SU İŞLERİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇEK. %
1	KORUNAN ALANLARDAKİ DENETİM VE KONTROLÜN ETKİNLEŞTİRİLMESİ	TURİZM	MUHTELİF	2017-2017	50.000	50.000	0
2	ETÜT PROJE ÇALIŞMALARI (Hazırdağlı TP-Muhtelif)	TURİZM	YAPRAKLI	2017-2017	15.000	15.000	0
3	ETÜT PROJE ÇALIŞMALARI (Kadıncayıri TP-Plan Proje Yapımı)	TURİZM	ILGAZ	2017-2017	50.000	50.000	0
4	ETÜT PROJE ÇALIŞMALARI (Kadıncayıri TP-Plan Proje Yapımı)	TURİZM	ILGAZ	2017-2017	35.000	35.000	0
5	KORUNAN ALANLARDA ALTYAPI VE TESİS UYGULAMALARI PROJESİ	TURİZM	ILGAZ	2017-2017	450.000	450.000	0
6	KORUNAN ALANLARDA ALTYAPI VE TESİS UYGULAMALARI PROJESİ	TURİZM	ILGAZ	2017-2017	550.000	550.000	0
7	ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ENVANTER İZLEME PROJESİ	TURİZM	MUHTELİF	2015-2017	190.995	110.000	0
8	AV YABAN HAYATI VE SU ÜRÜNLERİ (YBH)	TURİZM	ILGAZ	2017-2017	300.000	300.000	0
9	YABAN HAYATI KURTARMA MERKEZİ SU DEPOSU	TURİZM	ILGAZ	2016-2017	90.000	90.000	0
10	MİLLİ PARK PROJESİ KADINÇAYIRI TP ÇEVRE DÜZENLEME	TURİZM	ILGAZ	2016-2017	87.590	49.829	0
11	MİLLİ PARK PROJESİ	TURİZM	ILGAZ	2017-2017	64.118	64.118	0

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ILGAZ DAĞI MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇEK. %
1	PLAN PROJE YAPIMI	TURİZM	ILGAZ	2016-2017	23.000	23.000	100
2	MUHTELİF BAKIM ONARIM	TURİZM	ILGAZ	2016-2017	0	350.000	85

SAĞLIK BAKANLIĞI**SAĞLIK VE HALK SAĞLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ**

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇEK. %
1	ÇANKIRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ	SAĞLIK	MERKEZ	2014-2017	7.627.011	9.766.000	99
2	SAĞLIK OCAĞI, ASM,TSM, SAĞLIKEVİ YAPIMI	SAĞLIK	MERKEZ	2014-2017	4.858.951	6.785.875	99
3	SAĞLIK OCAĞI, ASM,TSM, SAĞLIKEVİ YAPIMI	SAĞLIK	YAPRAKLI	2016-2017	2.334.500	1.503.000	100
4	ÇARDAKLI SAĞLIK OCAĞI, ASM,TSM, SAĞLIKEVİ YAPIMI	SAĞLIK	ATKARACALAR	2016-2017	1.010.000	302.000	100

KAMU HASTANLERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇEK. %
1	DEVLET HASTANESİ (TOKİ; Ek Bina 100 Yatak)	SAĞLIK	MERKEZ	2011-2017	16.556.268	0	99
2	DEVLET HASTANESİ (TOKİ; 30 Yatak)	SAĞLIK	ÇERKEŞ	2013-2017	4.753.838	59.286	90
3	DEVLET HASTANESİ (TOKİ; 25 Yatak)	SAĞLIK	KURŞUNLU	2013-2017	10.536.220	360.000	91



Merkez Sağlık Ocağı İnşaatı



Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Binası



ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	Fiziki GERÇEK. %
	BÖLÜNÜŞ YOLLAR						
1	ANKARA-ÇANKIRI	ULAŞTIRMA	MUHTELİF	1997-2020	177.865.000	25.906.749	80
2	KASTAMONU-ÇANKIRI (ILGAZ TÜNELİ VE KIRIK BARAJI RÖLAKASYON DAHİL)	ULAŞTIRMA	MUHTELİF	2003-2020	855.773.000	7.990.000	70
	GEREDE-MERZİFON						
3	(KAST.KORGUN) AYR-TOSYA-7.BL.HD.	ULAŞTIRMA	MUHTELİF	2008-2020	168.637.000	0	95
	İL YOLLARI YAPIMI						
4	4 BL.HD.KURŞUNLU-ILGAZ A. (KASTAMONU-KORGUN)AYR.	ULAŞTIRMA	MUHTELİF	2008-2020	148.567.000	128.000	99
5	(ÇERKEŞ-ATKARACALAR) AYR. ORTA-ŞABANÖZÜ	ULAŞTIRMA	MUHTELİF	2012-2019	50.470.000	2.000	30
6	KURŞUNLU-KORGUN	ULAŞTIRMA	MERKEZ	2017-2020	25.000.000	2.000	0
7	(BOYALI-ATKARACALAR) AYR. BAYRAMÖREN	ULAŞTIRMA	MUHTELİF	2014-2018	10.619.000	1.300.000	20
	DEVLET YOLLARI ONARIMI						
8	(ÇORUM-İSKİLİP)AYR-(ANKARA-ÇANKIRI)AYR.	ULAŞTIRMA	MUHTELİF	2012-2018	132.965.000	12.133.987	30
	TURİSTİK YOLLAR YAPIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI						
9	(ÇANKIRI-YAPRAKLI) AYR. ESENTEPE TUZ TUZ MAĞARASI	ULAŞTIRMA	MERKEZ	2013-2018	7.157.000	950.000	100
10	ÇANKIRI-KADINÇAYIRI-ILGAZ (TURİZM)	ULAŞTIRMA	ILGAZ	2015-2018	5.735.000	1.000	0
	TARİHİ KÖPRÜLERİN ONARIMI						
11	BAYRAMÖREN İLÇ.YURTPINARI, BAYRAMÖREN VE ÇAYLI AHŞAP KÖPRÜLERİ	ULAŞTIRMA	BAYRAMÖREN	2010-2020	2.000.000	250.000	0
	DİĞER						
12	YOL YAPIM DANIŞMANLIK VE MÜŞAVİRLİK İŞLERİ	ULAŞTIRMA	MERKEZ	2017-2019	5.000.000	973.000	16
13	TEŞİSLER VE BAKIM	ULAŞTIRMA	MERKEZ	2017-2017	10.000.000	6.590.876	50
	DİĞER						
14	TRAFİK GÜVENLİĞİ	ULAŞTIRMA	MERKEZ	2017-2017	5.000.000	2.863.475	50
15	ETÜT PROJE	ULAŞTIRMA	MERKEZ	2017-2017	400.000	8.850	20



26 Aralık 2016 tarihinde Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM tarafından açılışı yapılan tünelle 16,8 Km olan Ilgaz Dağı yolunun uzunluğu 5,4 Km kısalarak 11,4 Km. inmiştir. Giriş ve çıkışları "köpek balığı ağız" şeklinde projelendirilen, biri 5 bin 370, diğeri ise 5 bin 391 metrelik iki tüpten oluşan tünelle, özellikle kış aylarında trafik kazalarıyla gündeme gelen Ilgaz Dağı'nda ulaşımın daha hızlı ve güvenli hale gelmiştir.



Merkez Aşıyan Sitesi Köprülü Kavşak İnşaatı

KARAYOLLARI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇEK. %
1	GEREDE-ÇERKEŞ 15 BL. HUDUT YOLU (BY 75 Km. BSK)	ULAŞTIRMA	MUHTELİF	2005-2020	137.124.000	642.000	94
2	TARİHİ KÖPRÜLERİN ONARIMI (ÇERKEŞ AKBAŞ)	ULAŞTIRMA	ÇERKEŞ	2016-2020	200.000	20.000	10
3	KIZILCAHAMAM-ÇERKEŞ	ULAŞTIRMA	MUHTELİF	2013-2019	74.690.000	2.000	0

DDY 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇEK. %
1	IRMAK ZONGULDAK HATTI ALİBEY (Km 38+000) TÜNEY KARAŞIH (Km 68+000) ÇANKIRI YAKINKENT OSB	ULAŞTIRMA	MERKEZ	2015-2017	419.795	105.229	90
2	IRMAK ZONGULDAK HATTI KM 102+741 ÇANKIRI ÜST GEÇİT KÖPRÜSÜ YAP.	ULAŞTIRMA	MERKEZ	2016-2018	10.823.050	5.000.000	1
3	IRMAK ZONGULDAK HAT. IRMAK-TÜNEY İST. KM 0+000 İLE 80+697 ARASI TRAVERS POZU YAP.	ULAŞTIRMA	MERKEZ	2017-2018	36.567.535	14.000.000	0
4	IRMAK-ZON. HAT. ÇANKIRI-KURŞUNLU İST. ARASI KM:102+255-169+678 ARASI TRAVERS DEĞ.	ULAŞTIRMA	KURŞUNLU	2017-2018	10.000.000	10.000.000	0
5	IRMAK-ZONGULDAK HATTI GÜMÜŞDÖVEN, İLDIZIM, KURŞUNLU İST. 3. YOL. NİN YENİLENMESİ	ULAŞTIRMA	MUHTELİF	2017-2017	1.230.739	1.230.739	0
6	ÇERKEŞ İSTASYON SAHASININ İHATA ALTINA ALINMASI	ULAŞTIRMA	ÇERKEŞ	2017-2017	750.000	750.000	100

İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇEK. %
	KÖYDES 1. VE 2. KAT ASFALT SATHİ KAPLAMA PROGRAMI						
1	HASAKÇA-BAYINDIRKÜÇÜKLÜ-ÇAYIRPINAR GRUP YOLU (2,8 Km.)	ULAŞTIRMA	MERKEZ	2017-2017	367.005	367.005	0
2	KÜKÜRT-DEMİRCİLER MAH.YOLU (1,9 Km.)	ULAŞTIRMA	ATKARACALAR	2017-2017	28.143	28.143	0
3	İLÇE İLT.YURTPINAR-ERENLER-YAZIÖREN-YUSUFOĞLU-ÜÇGAZİ (8 Km.)	ULAŞTIRMA	BAYRAMÖREN	2017-2017	419.670	419.670	100
4	DOLAŞLAR KÖY YOLU (1 Km.)	ULAŞTIRMA	BAYRAMÖREN	2017-2017	42.480	42.480	100
5	ÇAKIRBAĞ-OLUKLU GRUP YOLU (4,65 Km.)	ULAŞTIRMA	BAYRAMÖREN	2017-2017	625.903	625.903	100
6	HACILAR-YALIÖZÜ-KARAMUSTAFA GRP.YOLU (1 Km.)	ULAŞTIRMA	ÇERKEŞ	2017-2017	129.800	129.800	100
7	KADIKÖY-DİKENLİ GRUP YOLU (1 Km.)	ULAŞTIRMA	ÇERKEŞ	2017-2017	129.800	129.800	100
8	KUZDERE KÖY YOLU (2 Km.)	ULAŞTIRMA	ÇERKEŞ	2017-2017	259.600	259.600	100
9	AKBAŞ-KİRANÖZÜ-KIŞLA-TOHUMLAR GRUP YOLU (4 Km.)	ULAŞTIRMA	ÇERKEŞ	2017-2017	519.200	519.200	100
10	KY.İLT.DODURGA-KARACAHÖYÜK GRP.KY.İLT (5,5 Km.)	ULAŞTIRMA	ÇERKEŞ	2017-2017	769.705	769.705	100
11	AKBULUT-ELMACI KÖYYOLU (1 Km.)	ULAŞTIRMA	ELDİVAN	2017-2017	144.112	144.112	0
12	BY.HACİBEY-ÖTEGEÇE HİSARCIKKAYI-HİSARCIK ARASI (2 Km.)	ULAŞTIRMA	ELDİVAN	2017-2017	72.130	72.130	0
13	EKSİK KIYMIK ARASI KÖYYOLU (2 Km.)	ULAŞTIRMA	ILGAZ	2017-2017	90.000	90.000	100
14	AKTAŞ KÖYYOLU (3 Km.)	ULAŞTIRMA	ILGAZ	2017-2017	135.000	135.000	100
15	YAYLAÖREN-ESKİCE GRUP YOLU (4 Km.)	ULAŞTIRMA	ILGAZ	2017-2017	180.000	180.000	100
16	DY.İLT.YAZI KÖYYOLU (2 Km.)	ULAŞTIRMA	ILGAZ	2017-2017	90.000	90.000	100
17	ÇATAK-ORTA-YUKARI GRUP YOLU (2 Km.)	ULAŞTIRMA	ILGAZ	2017-2017	312.973	312.973	100
18	SARAYCIK KÖYYOLU (2 Km.)	ULAŞTIRMA	KIZILIRMAK	2017-2017	106.200	106.200	100
19	KORÇULLU KÖYYOLU (2 Km.)	ULAŞTIRMA	KIZILIRMAK	2017-2017	106.200	106.200	100
20	ILDIZIM KÖYYOLU (3 Km.)	ULAŞTIRMA	KORGUN	2017-2017	148.405	148.405	100
21	BUGAY KÖYYOLU (1 Km.)	ULAŞTIRMA	KORGUN	2017-2017	44.100	44.100	100
22	ÇUKURÖREN KÖYYOLU (3 Km.)	ULAŞTIRMA	KORGUN	2017-2017	132.300	132.300	100
23	ESKİAHİR-YENİMAHALLE-GÖLLÜCE GRUP YOLU (0 Km.)	ULAŞTIRMA	KURŞUNLU	2017-2017	109.209	109.209	100
24	SAKARCAÖREN KÖYYOLU (3 Km.)	ULAŞTIRMA	ORTA	2017-2017	140.250	140.250	100
25	GRUP YOL AYRIMI KAYILAR-KAYISAĞIR-ÖZLÜ GRP. (5 Km.)	ULAŞTIRMA	ORTA	2017-2017	195.630	195.630	100
26	YENİCE KÖYYOLU (2 Km.)	ULAŞTIRMA	ORTA	2017-2017	103.200	103.200	0
27	HÜYÜK KÖYYOLU (3 Km.)	ULAŞTIRMA	ORTA	2017-2017	116.100	116.100	0
28	GÖKÇEÖREN KÖYYOLU (3 Km.)	ULAŞTIRMA	ORTA	2017-2017	162.316	162.316	100

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇEK. %
29	KAMIŞ GRUP YOLU (6 Km.)	ULAŞTIRMA	ŞABANÖZÜ	2017-2017	265.000	265.000	100
30	MÜSELLİM KY.İLT.H.FAKİ BELİBEDİR YOLU (1,5 Km.)	ULAŞTIRMA	YAPRAKLI	2017-2017	176.063	176.063	0
	<i>KÖYDES STABİLİZE PROGRAMI</i>						
31	İLY.İLT.BAYANPINAR-MERKEZ İLÇE HD.GRUP YOLU (4 Km.)	ULAŞTIRMA	MERKEZ	2017-2017	178.806	178.806	0
	<i>KÖYDES KİLİTLİ PARKE PROGRAMI</i>						
32	ALICA,AŞAĞIÇAVUŞ,AYAN,DEDE,DUTAĞAÇ,İNAÇ,SÜLEY.,BAYINDIR,GERMECE,AKÇAVAKIF,DANABAŞ,DEĞİM	ULAŞTIRMA	MERKEZ	2017-2017	446.569	446.569	100
33	AKÇALI (EK PROGRAM) (650 m ²)	ULAŞTIRMA	ELDİVAN	2017-2017	17.266	17.266	0
34	ÇUKURÖZ (EK PROGRAM) (650 m ²)	ULAŞTIRMA	ELDİVAN	2017-2017	17.266	17.266	0
35	KÇ.HACİBEY (EK PROGRAM) (850 m ²)	ULAŞTIRMA	ELDİVAN	2017-2017	22.580	22.580	0
36	OĞLAKLI (EK PROGRAM) (850 m ²)	ULAŞTIRMA	ELDİVAN	2017-2017	22.580	22.580	0
37	SARITARLA (EK PROGRAM) (650 m ²)	ULAŞTIRMA	ELDİVAN	2017-2017	17.266	17.266	0
38	SEYDİ (EK PROGRAM) (850 m ²)	ULAŞTIRMA	ELDİVAN	2017-2017	22.580	22.580	0
39	MUSA KÖYÜ (1.008 m ²)	ULAŞTIRMA	ILGAZ	2017-2017	30.000	30.000	100
40	KALE KÖYÜ (1.020 m ²)	ULAŞTIRMA	ILGAZ	2017-2017	30.000	30.000	100
41	SARMAŞIK KÖYÜ (1.008 m ²)	ULAŞTIRMA	ILGAZ	2017-2017	30.000	30.000	100
42	BÜKCÜK KÖYÜ (1.092 m ²)	ULAŞTIRMA	ILGAZ	2017-2017	30.000	30.000	100
43	KURMALAR KÖYÜ (552 m ²)	ULAŞTIRMA	ILGAZ	2017-2017	15.900	15.900	100
44	ERİCEK KÖYÜ ((672 m ²)	ULAŞTIRMA	ILGAZ	2017-2017	15.000	15.000	100
45	KUYUPINAR KÖYÜ ((3.563 m ²)	ULAŞTIRMA	ILGAZ	2017-2017	90.000	90.000	100
46	KUŞÇAYIRI KÖYÜ (8.594 m ²)	ULAŞTIRMA	ILGAZ	2017-2017	161.100	161.100	100
47	BÜYÜKBAHÇELİ (700 m ²)	ULAŞTIRMA	KIZILIRMAK	2017-2017	20.964	20.964	100
48	GÜNEYKIŞLA (1.555 m ²)	ULAŞTIRMA	KIZILIRMAK	2017-2017	44.850	44.850	100
49	HALLAÇLI (1.555 m ²)	ULAŞTIRMA	KIZILIRMAK	2017-2017	44.850	44.850	100
50	KUZEYKIŞLA (1.055 m ²)	ULAŞTIRMA	KIZILIRMAK	2017-2017	30.212	30.212	100
51	TIMARLI (2.555 m ²)	ULAŞTIRMA	KIZILIRMAK	2017-2017	74.750	74.750	100
52	ÇATKESE (534 m ²)	ULAŞTIRMA	KURŞUNLU	2017-2017	12.183	12.183	100
53	ÇİĞNİ (1.068 m ²)	ULAŞTIRMA	KURŞUNLU	2017-2017	24.366	24.366	100
54	HOCAHASAN (532 m ²)	ULAŞTIRMA	KURŞUNLU	2017-2017	12.183	12.183	100

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇEK. %
55	YEŞİLÖZ (534 m ²)	ULAŞTIRMA	KURŞUNLU	2017-2017	12.183	12.183	100
56	BAKIRLI (1.960 m ²)	ULAŞTIRMA	ŞABANÖZÜ	2017-2017	26.656	26.656	100
57	BÜYÜKYAKALI (2.915 m ²)	ULAŞTIRMA	ŞABANÖZÜ	2017-2017	39.604	39.604	0
58	KAMIŞ (1.960 m ²)	ULAŞTIRMA	ŞABANÖZÜ	2017-2017	26.656	26.656	0
59	KÜÇÜKYAKALI (3.530 m ²)	ULAŞTIRMA	ŞABANÖZÜ	2017-2017	48.008	48.008	0
60	MART (1.165 m ²)	ULAŞTIRMA	ŞABANÖZÜ	2017-2017	15.844	15.844	0
61	ÖDEK (1.120 m ²)	ULAŞTIRMA	ŞABANÖZÜ	2017-2017	15.232	15.232	0
62	KAYACIK KÖYÜ (1.500 m ²)	ULAŞTIRMA	YAPRAKLI	2017-2017	45.000	45.000	0
63	MÜSELLİM KÖYÜ (1.500 m ²)	ULAŞTIRMA	YAPRAKLI	2017-2017	45.000	45.000	0
64	GÜRMEÇ KÖYÜ (1.000 m ²)	ULAŞTIRMA	YAPRAKLI	2017-2017	30.000	30.000	0
65	YÜKLÜ KÖYÜ (1.500 m ²)	ULAŞTIRMA	YAPRAKLI	2017-2017	45.000	45.000	0
66	ÇEVRECİK KÖYÜ (1.500 m ²)	ULAŞTIRMA	YAPRAKLI	2017-2017	45.000	45.000	0
67	YAKA KÖYÜ (1.500 m ²)	ULAŞTIRMA	YAPRAKLI	2017-2017	45.000	45.000	100
68	BALIBIDİK KÖYÜ (1.500 m ²)	ULAŞTIRMA	YAPRAKLI	2017-2017	45.000	45.000	100
69	BADEMÇAY KÖYÜ (1.500 m ²)	ULAŞTIRMA	YAPRAKLI	2017-2017	45.000	45.000	0
70	OVACIK KÖYÜ (2.000 m ²)	ULAŞTIRMA	YAPRAKLI	2017-2017	60.000	60.000	100
71	BY.AKSEKİ KÖYÜ (1.500 m ²)	ULAŞTIRMA	YAPRAKLI	2017-2017	45.000	45.000	0
72	SAZCAĞIZ KÖYÜ (1.500 m ²)	ULAŞTIRMA	YAPRAKLI	2017-2017	45.000	45.000	100
73	AYVA KÖYÜ (1.500 m ²)	ULAŞTIRMA	YAPRAKLI	2017-2017	45.000	45.000	0
74	KULLAR KÖYÜ (1.500 m ²)	ULAŞTIRMA	YAPRAKLI	2017-2017	45.000	45.000	100
75	KAYMAZ KÖYÜ (1.500 m ²)	ULAŞTIRMA	YAPRAKLI	2017-2017	45.000	45.000	100
76	KİRLİAKÇA KÖYÜ (1.500 m ²)	ULAŞTIRMA	YAPRAKLI	2017-2017	45.000	45.000	100
77	BULUCA KÖYÜ (690 m ²)	ULAŞTIRMA	YAPRAKLI	2017-2017	20.700	20.700	0
78	TOPUZSARAY KÖYÜ (1.500 m ²)	ULAŞTIRMA	YAPRAKLI	2017-2017	45.000	45.000	100
79	YAMAÇBAĞI KÖYÜ (1.500 m ²)	ULAŞTIRMA	YAPRAKLI	2017-2017	45.000	45.000	0
	KÖYDES SANAT YAPILARI PROGRAMI						
80	AŞ.YANLAR,PEHLİVANLI, HASAKÇA KÖYLERİ	ULAŞTIRMA	MERKEZ	2017-2017	150.000	150.000	100
81	ELMACI-KÜÇÜKHACIBEY ARASI KÖYYOLU	ULAŞTIRMA	ELDİVAN	2017-2017	40.000	40.000	0
82	ÇATKESE-BAŞOVACIK ARASI KÖYYOLU	ULAŞTIRMA	KURŞUNLU	2017-2017	100.000	100.000	100
83	KARAMUSTAFAPAŞA KÖPRÜ YAPIMI	ULAŞTIRMA	ÇERKEŞ	2016-2017	54.622	54.622	0

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇEK. %
	<i>KÖYDES İÇME SUYU PROGRAMI (LİMİT İÇME SUYU)</i>						
84	36 ADET KÖY	D.K.H	MUHTELİF	2017-2017	2.785.478	2.785.478	0
	<i>2016 YILINDAN KALAN KÖYDES PROJELERİ</i>						
85	DUTAĞAÇ	D.K.H	MERKEZ	2016-2017	50.000	50.000	0
86	KÜKÜRT-DEMİRCİLER MAH.YOLU (EK PROGRM)	D.K.H	ATKARACALAR	2016-2017	16.892	16.892	0
87	ÜÇGAZİ	D.K.H	BAYRAMÖREN	2016-2017	50.000	50.000	0
88	FERİZ	D.K.H	BAYRAMÖREN	2016-2017	54.000	54.000	0
89	MUHTELİF KÖY	D.K.H	KIZILIRMAK	2016-2017	22.572	22.572	100
	<i>KÖYDES TARIMSAL HİZMETLER PROGRAMI</i>						
90	YUKARIYANLAR	D.K.H	ELDİVAN	2017-2017	75.000	75.000	100
91	ESKİAHİR-ÇUKURCA	D.K.H	KURŞUNLU	2017-2017	40.000	40.000	0
	<i>KÖYDES KANALİZASYON PROGRAMI</i>						
92	SARIALAN UZUNOĞLU VE PINARCIK MAH.	D.K.H	KURŞUNLU	2017-2017	70.000	70.000	0
93	ÇATKESE KÖYÜ	D.K.H	KURŞUNLU	2017-2017	20.000	20.000	0
94	KISAÇ KÖYÜ	D.K.H	ORTA	2017-2017	60.000	60.000	0
95	YENİCE KÖYÜ	D.K.H	ORTA	2017-2017	35.000	35.000	0
96	AŞAĞIÖZ KÖYÜ	D.K.H	YAPRAKLI	2017-2017	29.400	29.400	0
	<i>ÖZEL İDARE İÇME SUYU PROGRAMI</i>						
97	47 ADET KÖY	D.K.H	MUHTELİF	2017-2017	5.135.000	5.135.000	0
	<i>ÖZEL İDARE TARIMSAL HİZMETLER PROGRAMI</i>						
98	OVACIK	TARIM	MERKEZ	2017-2017	7.000	7.000	0
99	YK.PELİTÖZÜ	TARIM	MERKEZ	2017-2017	70.000	70.000	0
100	AŞ.YANLAR	TARIM	MERKEZ	2017-2017	50.000	50.000	0
101	DALKOZ (2015)	TARIM	BAYRAMÖREN	2017-2017	15.000	15.000	100
102	AYDINLAR - KINIK MAH. ŞEYHDOĞAN EYMÜR	TARIM	ÇERKEŞ	2017-2017	80.000	80.000	0
103	BY.HACİBEY	TARIM	ELDİVAN	2017-2017	85.000	85.000	0

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇEK. %
104	ELMACI	TARIM	ELDİVAN	2017-2017	30.000	30.000	0
105	ÇELTİKBAŞI	TARIM	ILGAZ	2017-2017	80.000	80.000	0
106	YERKUYU	TARIM	ILGAZ	2017-2017	80.000	80.000	0
107	SAZAK	TARIM	ILGAZ	2017-2017	30.000	30.000	0
108	ŞEYHOSMAN	TARIM	YAPRAKLI	2017-2017	50.000	50.000	0
109	BALIBIDİK	TARIM	YAPRAKLI	2017-2017	70.000	70.000	0
	ÖZEL İDARE TARIMSAL HİZMETLER PROGRAMI						
110	KAYMAZ	TARIM	YAPRAKLI	2017-2017	45.000	45.000	0
	ÖZEL İDARE 1.VE 2. KAT ASFALT SATHİ KAPLAMA PROG.						
111	HASAKÇA-BAYINDIR-KÜÇÜKLÜ-ÇAYIRPINAR GRUP YOLU	ULAŞTIRMA	MERKEZ	2017-2017	83.850	83.850	0
112	ÇAĞABEY-SATİYÜZÜ ARASI	ULAŞTIRMA	MERKEZ	2017-2017	193.500	193.500	0
113	DANABAŞ-KARAÖMER-İSKİLİP YOLU	ULAŞTIRMA	MERKEZ	2017-2017	116.100	116.100	100
114	BAŞEĞMEZ KÖYYOLU	ULAŞTIRMA	MERKEZ	2017-2017	178.020	178.020	0
115	AĞZIBÜYÜK-HACİÖMER ARASI	ULAŞTIRMA	MERKEZ	2017-2017	38.700	38.700	0
116	EYÜPÖZÜ-BUDAKPINAR ÇATALYOL ARASI	ULAŞTIRMA	ATKARACALAR	2017-2017	45.120	45.120	0
117	YAKALI-DERE MAH.	ULAŞTIRMA	ATKARACALAR	2017-2017	85.140	85.140	100
118	BUDAKPINAR YOL AYRIMI-KADIGİL-YAKALI	ULAŞTIRMA	ATKARACALAR	2017-2017	49.020	49.020	0
119	BOZKUŞ KÖYYOLU	ULAŞTIRMA	ATKARACALAR	2017-2017	7.740	7.740	100
120	ÇAKIRBAĞ-OLUKLU GRUP YOLU	ULAŞTIRMA	BAYRAMÖREN	2017-2017	86.990	86.990	100
121	AKSEKİ-OYMAAĞAÇ KÖYYOLU	ULAŞTIRMA	BAYRAMÖREN	2017-2017	46.440	46.440	100
122	OYMAAĞAÇ-KARATAŞ KÖYYOLU	ULAŞTIRMA	BAYRAMÖREN	2017-2017	33.540	33.540	100
123	İMALATLAR-ÇAYIRCIK ARASI	ULAŞTIRMA	BAYRAMÖREN	2017-2017	222.102	222.102	100
124	YUSUFOĞLU-KARAKIŞLA MAH.	ULAŞTIRMA	BAYRAMÖREN	2017-2017	30.960	30.960	100
125	AKBAŞ-KİRENÖZÜ-KIŞLA-TOHURLAR GRP YOLU	ULAŞTIRMA	ÇERKEŞ	2017-2017	38.700	38.700	100
126	KY.İLT.DODURGA-KARACAHÜYÜK GRP.KY.İLT.	ULAŞTIRMA	ÇERKEŞ	2017-2017	38.700	38.700	100
127	KADIKÖY-DİKENLİ GRUP YOLU	ULAŞTIRMA	ÇERKEŞ	2017-2017	61.920	61.920	100
128	KY.İLT.OVA MAH. AYRIMI	ULAŞTIRMA	ÇERKEŞ	2017-2017	119.970	119.970	0
129	HALKAOĞLU-BOYUNCAK-SARAYCIK-DEVLET YOLU ARASI	ULAŞTIRMA	ÇERKEŞ	2017-2017	85.140	85.140	100
130	KY.İLT.DAĞLI MAH.(GÖYNÜKÇUKURU)	ULAŞTIRMA	ÇERKEŞ	2017-2017	270.900	270.900	100

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇEK. %
131	DY.İLT.KÜRÜZ MAH.(BAYINDIR)	ULAŞTIRMA	ÇERKEŞ	2017-2017	77.400	77.400	100
132	ŞEYHDOĞAN-EYMÜR MAHALLE YOLU	ULAŞTIRMA	ÇERKEŞ	2017-2017	63.210	63.210	100
133	AKBULUT-ELMACI KÖYYOLU	ULAŞTIRMA	ELDİVAN	2017-2017	104.490	104.490	0
134	BY.HACİBEY-ÖTEĞECE HİSARCIKKAYI-HİSARCIK ARASI	ULAŞTIRMA	ELDİVAN	2017-2017	15.480	15.480	0
135	YAYLAÖREN-ESKİCA GRUP YOLU	ULAŞTIRMA	ILGAZ	2017-2017	20.640	20.640	100
136	E-80 KARAYOLU ALPAGUT-ALİBEY-AKÇAÖREN-ALIÇ GRUPYOLU	ULAŞTIRMA	ILGAZ	2017-2017	542.500	542.500	100
137	GRUP YOL AYRIMI AŞIKLAR-GÜNEY KÖYYOLU	ULAŞTIRMA	ILGAZ	2017-2017	77.400	77.400	0
138	ONAÇ KÖYYOLU	ULAŞTIRMA	ILGAZ	2017-2017	6.450	6.450	100
139	MESUTÖREN	ULAŞTIRMA	ILGAZ	2017-2017	21.930	21.930	100
140	HACİHASAN-ANAYOL ARASI	ULAŞTIRMA	ILGAZ	2017-2017	85.140	85.140	100
141	BELÖREN KÖYYOLU	ULAŞTIRMA	ILGAZ	2017-2017	15.480	15.480	100
142	CENDERE KÖYYOLU	ULAŞTIRMA	ILGAZ	2017-2017	6.450	6.450	100
143	HALLAÇLI KÖYYOLU	ULAŞTIRMA	KIZILIRMAK	2017-2017	25.800	25.800	100
144	KARAÖMER-İSKİLİP YOLU ARASI	ULAŞTIRMA	KIZILIRMAK	2017-2017	28.380	28.380	100
145	DİKENLİ KÖYYOLU	ULAŞTIRMA	KORGUN	2017-2017	12.900	12.900	100
146	ESKİAHİR-YENİMAHALLE-GÖLLÜCE GRUP YOLU	ULAŞTIRMA	KURŞUNLU	2017-2017	69.660	69.660	100
147	ÇAYLICA KÖY İÇİ YOLLAR	ULAŞTIRMA	KURŞUNLU	2017-2017	6.450	6.450	0
148	ÇUKURCA KÖYYOLU	ULAŞTIRMA	KURŞUNLU	2017-2017	45.000	45.000	0
149	MADENLİ KÖY YOLU	ULAŞTIRMA	KURŞUNLU	2017-2017	50.310	50.310	0
150	YAYLAKENT-GÖKÇEÖREN YOL AYRIMI	ULAŞTIRMA	ORTA	2017-2017	25.800	25.800	100
151	ELMALIK KÖYYOLU	ULAŞTIRMA	ORTA	2017-2017	129.000	129.000	100
152	SAKARCAÖREN YOL AYRIMI-KARAAĞAÇ ARASI	ULAŞTIRMA	ORTA	2017-2017	51.600	51.600	100
153	SALUR KÖYYOLU	ULAŞTIRMA	ORTA	2017-2017	12.900	12.900	100

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	Fiziki GERÇEK. %
154	KAMIŞ GRUP YOLU	ULAŞTIRMA	ŞABANÖZÜ	2017-2017	38.700	38.700	100
155	ÖZBEK KÖY YOLU	ULAŞTIRMA	ŞABANÖZÜ	2017-2017	9.030	9.030	0
156	ÇAPAR KÖYYOLU	ULAŞTIRMA	ŞABANÖZÜ	2017-2017	96.750	96.750	0
157	BÜYÜKYAKALI KÖYYOLU	ULAŞTIRMA	ŞABANÖZÜ	2017-2017	120.000	120.000	0
158	OVACIK-MUMCULAR MAH.	ULAŞTIRMA	YAPRAKLI	2017-2017	23.220	23.220	0
159	DAVUTLAR-SARAYCIK ARASI	ULAŞTIRMA	YAPRAKLI	2017-2017	61.920	61.920	0
160	BUĞAY KÖYYOLU	ULAŞTIRMA	YAPRAKLI	2017-2017	77.400	77.400	100
161	AKYAZI KÖYYOLU	ULAŞTIRMA	YAPRAKLI	2017-2017	55.470	55.470	100
162	YAPRAKLI YAYLA YOLU	ULAŞTIRMA	YAPRAKLI	2017-2017	152.245	152.245	100
163	KAYACIK-SARIÇAY ARASI	ULAŞTIRMA	YAPRAKLI	2017-2017	73.530	73.530	0
ÖZEL İDARE SICAK ASFALT PROGRAMI							
164	İL İLT.OVACIK-M.MEHMET-AĞZIBÜYÜK-G.BEKİR-TAYTAK	ULAŞTIRMA	MERKEZ	2017-2017	3.324.000	3.324.000	0
165	İLÇE MRK.İLT.HÜYÜK-KIZILIBRIK-KÜKÜRT	ULAŞTIRMA	ATKARACALAR	2017-2017	3.047.000	3.047.000	0
166	DY.İLT.AHILLAR	ULAŞTIRMA	ÇERKEŞ	2017-2017	1.523.500	1.523.000	0
167	İLÇE İLT.BELSÖĞÜT-AŞ.BOZAN-YK.BOZAN-SEKİ	ULAŞTIRMA	ILGAZ	2017-2017	1.662.000	1.662.000	0
168	İY.İLT.ALAGÖZ-BY.BAHÇELİ-KÇ.BAHÇELİ-KARADİBEK	ULAŞTIRMA	KIZILIRMAK	2017-2017	3.047.000	3.047.000	0
169	İY.İLT.YUVA-DODURGA-O.BAYINDIR-T.BAYINDIR	ULAŞTIRMA	ORTA	2017-2017	2.770.000	2.770.000	0
170	İLÇ.İLT ÖDEK-GÜNDOĞMUŞ-KARAHACI-KARAMUSA	ULAŞTIRMA	ŞABANÖZÜ	2017-2017	1.662.000	1.662.000	0
171	KÜÇÜKYAKALI-BÜYÜK YAKALI-İLÇE İLT YOLU	ULAŞTIRMA	ŞABANÖZÜ	2017-2017	1.939.000	1.939.000	0
ÖZEL İDARE STABİLİZE PROGRAMI							
172	KÖÇEKLER-ÇAKMAK GRUP YOLU	ULAŞTIRMA	ÇERKEŞ	2017-2017	220.000	220.000	0
ÖZEL İDARE MALZEMELİ BAKIM PROGRAMI							
173	20 İş	ULAŞTIRMA	MUHTELİF	2017-2017	106.400	106.400	100

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇEK. %
	ÖZEL İDARE YAMA PROGRAMI						
174	60 ADET KÖY	ULAŞTIRMA	MUHTELİF	2017-2017	1.092.879	1.092.879	100
	ÖZEL İDARE KİLİTLİ PARKE PROGRAMI						
175	AFŞAR/İNCEĞEZ	D.K.H	ÇERKEŞ	2017-2017	20.235	20.235	0
176	AKHASAN	D.K.H	ÇERKEŞ	2017-2017	20.235	20.235	0
177	ALİÖZÜ	D.K.H	ÇERKEŞ	2017-2017	40.470	40.470	0
178	AYDINLAR/KINIK	D.K.H	ÇERKEŞ	2017-2017	20.235	20.235	0
179	BELKAVAK/KARAAĞAÇ	D.K.H	ÇERKEŞ	2017-2017	20.235	20.235	0
180	GELİKOVACIK	D.K.H	ÇERKEŞ	2017-2017	40.470	40.470	0
181	GÖYNÜKÇUKURU/DAĞLI	D.K.H	ÇERKEŞ	2017-2017	20.235	20.235	0
182	HALKAOĞLU	D.K.H	ÇERKEŞ	2017-2017	20.235	20.235	0
183	KADIKÖY/ÇÖMLEKÇİ	D.K.H	ÇERKEŞ	2017-2017	20.235	20.235	0
184	KADIKÖY/YALNIZCA	D.K.H	ÇERKEŞ	2017-2017	20.235	20.235	0
185	KADIÖZÜ Y.Y.Y.	D.K.H	ÇERKEŞ	2017-2017	40.470	40.470	0
186	KISAÇ/BOZCAARMUT	D.K.H	ÇERKEŞ	2017-2017	20.235	20.235	0
187	KİREMİTÇİ/YORTAN	D.K.H	ÇERKEŞ	2017-2017	40.470	40.470	0
188	KUZDERE/AŞ.MAH.	D.K.H	ÇERKEŞ	2017-2017	40.470	40.470	0
189	MEYDAN	D.K.H	ÇERKEŞ	2017-2017	40.470	40.470	0
190	ŞEYHDOĞAN /EYMÜR	D.K.H	ÇERKEŞ	2017-2017	40.470	40.470	0
191	ÖRENLİ/NAHILLAR	D.K.H	ÇERKEŞ	2017-2017	20.235	20.235	0
192	YAKUPLAR	D.K.H	ÇERKEŞ	2017-2017	60.715	60.715	0

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇEK. %
193	YENİKÖY	D.K.H	ÇERKEŞ	2017-2017	40.470	40.470	0
194	YEŞİLÖZ/OVA	D.K.H	ÇERKEŞ	2017-2017	40.470	40.470	0
195	YIPRAK	D.K.H	ÇERKEŞ	2017-2017	20.235	20.235	0
196	YONCALI	D.K.H	ÇERKEŞ	2017-2017	20.235	20.235	0
197	YUMAKLI	D.K.H	ÇERKEŞ	2017-2017	20.235	20.235	0
	ÖZEL İDARE SANAT YAPILARI PROGRAMI						
198	OVACIK GRUP YOLU	D.K.H	MERKEZ	2017-2017	94.412	94.412	100
199	DOĞANTEPE	D.K.H	MERKEZ	2017-2017	39.576	39.576	100
200	AYAN	D.K.H	MERKEZ	2017-2017	20.697	20.697	100
201	AŞ.ÇAVUŞ	D.K.H	MERKEZ	2017-2017	62.831	62.831	0
202	ALAÇAT - KİRLİAKÇA ARASI	D.K.H	MERKEZ	2017-2017	87.804	87.804	0
203	ÇAYIRCIK-EVKADI MAH.	D.K.H	BAYRAMÖREN	2017-2017	21.623	21.623	100
204	ELMACI-KÜÇÜKHACIBEY ARASI KÖYYOLU	D.K.H	ELDİVAN	2017-2017	40.000	40.000	0
205	TÜRBAŞI	D.K.H	ÇERKEŞ	2017-2017	16.924	16.924	100
206	KARAMUSTAFA	D.K.H	ÇERKEŞ	2017-2017	54.622	54.622	0
207	ESKİCE	D.K.H	ILGAZ	2017-2017	56.888	56.888	0
208	SARAYCIK YOL AYRIMI	D.K.H	KIZILIRMAK	2017-2017	24.715	24.715	0
209	ÇATKESE-BAŞOVACIK ARASI KÖYYOLU	D.K.H	KURŞUNLU	2017-2017	100.000	100.000	100
210	KARAAĞAÇ	D.K.H	ORTA	2017-2017	70.921	70.921	0
211	GÖLDAĞ	D.K.H	ŞABANÖZÜ	2017-2017	5.000	5.000	0
212	MART	D.K.H	ŞABANÖZÜ	2017-2017	3.000	3.000	0
213	AŞ.ÖZ	D.K.H	YAPRAKLI	2017-2017	30.000	30.000	0
	ÖZEL İDARE ASFALT ALTI HAZIRLIK PROGRAMI PROGRAMI						
214	6 ADET KÖY	D.K.H	MUHTELİF	2017-2017	0	0	0
	KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KİLİTLİ PARKE PROGRAMI						
215	ONAÇ	D.K.H	ILGAZ	2017-2017	50.000	50.000	0
216	KAVAKLI	D.K.H	KIZILIRMAK	2017-2017	22.000	22.000	0

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	FİZİKİ GERÇEK. %
	İLLER BANKASI KİLİTLİ PARKE PROGRAMI						
217	FERİZ	D.K.H	BAYRAMÖREN	2017-2017	11.767	11.767	0
218	HARMANCIK	D.K.H	BAYRAMÖREN	2017-2017	75.500	75.500	0
219	KARATAŞ	D.K.H	BAYRAMÖREN	2017-2017	45.500	45.500	0
220	KOÇLU	D.K.H	BAYRAMÖREN	2017-2017	75.500	75.500	0
221	OLUKLU	D.K.H	BAYRAMÖREN	2017-2017	60.500	60.500	0
222	YUSUFOĞLU	D.K.H	BAYRAMÖREN	2017-2017	60.500	60.500	0
223	BUĞUÖREN	D.K.H	ORTA	2017-2017	100.000	100.000	0
	İLLER BANKASI İÇME SUYU PROGRAMI						
224	KARAMUSTAFA	D.K.H	ÇERKEŞ	2017-2017	26.000	26.000	0
225	SÜNÜRLÜ-DAĞÖREN-DEMİRCİÖREN	D.K.H	KURŞUNLU	2017-2017	450.000	450.000	0
226	DODURGA	D.K.H	ORTA	2017-2017	201.000	201.000	0
227	BUĞUÖREN	D.K.H	ORTA	2017-2017	51.000	51.000	0
228	KÇ. YAKALI	D.K.H	ŞABANÖZÜ	2017-2017	33.000	33.000	0
	İLLER BANKASI KANALİZASYON PROGRAMI						
229	AKÖREN KÖYÜ Y.Y.	D.K.H	MERKEZ	2017-2017	90.000	90.000	0
230	YK.PELİTÖZÜ	D.K.H	MERKEZ	2017-2017	10.000	10.000	100
231	AŞ.YANLAR BALLICA MAH.	D.K.H	MERKEZ	2017-2017	30.000	30.000	100
232	SÜLEYMANLI	D.K.H	MERKEZ	2017-2017	10.000	10.000	100
233	YUSUFOĞLU KIŞLA MAH.	D.K.H	BAYRAMÖREN	2017-2017	36.000	36.000	100
234	TAŞANLAR	D.K.H	ÇERKEŞ	2017-2017	55.000	55.000	0
235	GÖKÇELER	D.K.H	ÇERKEŞ	2017-2017	70.000	70.000	0
236	YENİ KÖY İSTASYON MAH.	D.K.H	ÇERKEŞ	2017-2017	40.000	40.000	0
237	ÖMERLİ KÖYÜ Y.Y.	D.K.H	ILGAZ	2017-2017	62.000	62.000	0
238	YAYLAÖREN KÖYÜ	D.K.H	ILGAZ	2017-2017	20.000	20.000	0
239	KIZILIBRIK KÖYÜ Y.Y.	D.K.H	ILGAZ	2017-2017	38.000	38.000	0
240	KIYISIN KÖYÜ	D.K.H	ILGAZ	2017-2017	17.000	17.000	0

SIRA NO	PROJENİN ADI-KARAKTERİSTİĞİ	SEKTÖR	İLÇESİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	YILI ÖDENEĞİ	Fiziki GERÇEK. %
241	BAYANPINAR KÖYÜ	D.K.H	KIZILIRMAK	2017-2017	28.000	28.000	0
242	KAHYALI KÖYÜ	D.K.H	KIZILIRMAK	2017-2017	20.000	20.000	0
243	SARIALAN KÖYÜ MAH.	D.K.H	KURŞUNLU	2017-2017	70.000	70.000	0
244	ÇATKESE	D.K.H	KURŞUNLU	2017-2017	20.000	20.000	0
245	KISAÇ KÖYÜ	D.K.H	ORTA	2017-2017	60.000	60.000	0
246	YENİCE KÖYÜ Y.Y	D.K.H	ORTA	2017-2017	35.000	35.000	0
247	KARAAĞAÇ KÖYÜ	D.K.H	ORTA	2017-2017	10.000	10.000	0
248	DODURGA	D.K.H	ORTA	2017-2017	45.000	45.000	100
249	HASANHACI	D.K.H	ORTA	2017-2017	38.000	38.000	0
250	KARAMUSA KÖYÜ Y.Y.	D.K.H	ŞABANÖZÜ	2017-2017	48.000	48.000	100
251	BY.YAKALI KÖYÜ	D.K.H	ŞABANÖZÜ	2017-2017	10.000	10.000	100
252	KÇ.YAKALI KÖYÜ	D.K.H	ŞABANÖZÜ	2017-2017	4.000	4.000	100
253	AŞAĞIÖZ KÖYÜ Y.Y	D.K.H	YAPRAKLI	2017-2017	29.400	29.400	0
254	SAZCAĞIZ KÖYÜ	D.K.H	YAPRAKLI	2017-2017	20.000	20.000	0
	İLLER BANKASI KÖY KONAĞI İNŞAATLARI						
255	HASAKÇA KÖYÜ	D.K.H	MERKEZ	2016-2017	30.000	30.000	0
256	DANABAŞ KÖYÜ	D.K.H	MERKEZ	2017-2017	50.000	50.000	0
257	CACIKLAR KÖYÜ	D.K.H	KIZILIRMAK	2015-2017	20.000	20.000	0
258	KIZILCA KÖYÜ	D.K.H	KURŞUNLU	2015-2017	46.000	46.000	0
259	KISAÇ KÖYÜ	D.K.H	ORTA	2015-2017	51.000	51.000	0
	İLLER BANKASI ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAATLARI						
260	ÇALÇIÖREN KÖYÜ(MEZARLIK DUVARI)	D.K.H	ÇERKEŞ	215-2017	37.170	37.170	100



Alpsarı Grup Yolu Sıcak Asfalt Çalışması

SEKTÖRLERE GÖRE DEĞERLENDİRME

SEKTÖR	PROJE SAYISI	PROJE BEDELLERİ TOPLAMI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	YILI ÖDENEĞİ (TL)
TARIM	93	721.257.431	173.083.753	115.337.879
ULAŞTIRMA	171	1.910.268.355	644.692.803	124.124.641
EĞİTİM	85	324.677.752	190.065.277	78.560.312
SAĞLIK	7	52.361.788	44.967.150	18.846.451
DİĞER KAMU HİZMETLERİ	130	229.163.986	50.058.639	33.576.142
ENERJİ	40	30.053.219	5.000.000	21.680.531
MADENCİLİK	6	13.583.000	0	13.583.000
TURİZM	17	31.017.990	21.057.755	8.536.947
KONUT	1	4.545.010	3.692.510	852.500
TOPLAM	550	3.316.928.531	1.132.617.887	415.098.403

